

ZÁVĚRY Z 24. KONTROLNÍHO DNE PRO SANAČNÍ AKCE „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“ DNE 8. 12. 2011

Účastníci kontrolního dne konstatovali, že:

- termín dokončení likvidace projektovaného množství kalů bude splněn,
- je nutné připravit metodickou změnu ve financování postupu sanace s cílem zajistit plynulý postup sanace tak, aby současně probíhala příprava na zahájení provozu termické desorbce a zpracování kalů.

A. VÝROBA PALIVA

1. Etapa likvidace obsahu lagun podle zadávací dokumentace:

- k termínu 13. 12. 2011 bude odvezeno 110 000 tun paliva a tím bude splněn termín podle realizační smlouvy tj. 31. 12. 2011. Tím bude splněno i odtěžení plánovaného množství surových kalů ve výši 200 679 tun.

2. Řešení zvýšeného množství kalů v laguně R3 (70 000 tun):

- bude zpracována Metodická změna č. 18, řešící financování zpracování zvýšeného množství kalů a uplatnění na koncovce při použití stávajících finančních prostředků.

Podmínky řešení:

- souhlas orgánů státní správy s mezideponií vyrobeného paliva v areálu lagun (zajistí SČO),
- zajištění koncového odběratele paliva (zajistí SČO).

B. NEPŘÍMÁ TERMICKÁ DESORBCE

Pokračování výstavby technologie termické desorbce zajistí Metodická změna č. 18, která bude zároveň řešit způsob financování dostavby za použití stávajících finančních prostředků.

Metodická změna č. 18 bude předložena do konce ledna 2012 a musí být schválena supervizorem, MF, MŽP a DIAMO, s. p.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA Ostrava

Prosinec 2011