

NIVELACE MĚŘICKÝCH PŘÍMEK STARÉ MĚSTO U KARVINÉ

ev.č.90 005/D
Z-02-SI-DARKOV-05-01-01-01

Přímka P1 - z oblasti 11. kry směrem do centra obydlené části Starého Města (kaple)
Přímka P2 - z oblasti 11. kry směrem do centra průmyslové zóny Nové Pole

| označení bodu | souřadnice S-JTSK | | poznámka | Měření č.1 | Měření č.2 - listopad 2016 | | Měření č. 3 - květen 2017 | | | Měření č. 4 - listopad 2017 | | | Měření č.5 - květen 2018 | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| | | | | výchozí srpen 2016 | výška listopad 2016 | rozdíl | výška květen 2017 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška listopad 2017 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška květen 2018 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | |
| | H ₀ | H ₁ | | H ₁ - H ₀ | H ₂ | H ₂ - H ₁ | H ₂ - H ₀ | H ₃ | H ₃ - H ₂ | H ₃ - H ₀ | H ₄ | H ₄ -H ₃ | H ₄ - H ₀ | | | |
| výchozí body | GZ10-29.3 | 453659.00 | 1099119.00 | čep ve zdi rod. domu | 220,884 | 220,884 | 0,000 | zatepleno | | | | | | | | |
| | GZ10-30 | 453486.00 | 1099306.00 | čep ve zdi rod. domu | 221,748 | 221,748 | 0,000 | 221,748 | 0,000 | 0,000 | 221,724 | -0,024 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 |
| | 4001 | 453907.36 | 1099238.34 | hřeb na propustku | 221,398 | 221,398 | 0,000 | 221,395 | -0,003 | -0,003 | 221,371 | -0,024 | -0,027 | 221,371 | 0,000 | -0,027 |
| | 4002 | 454002.46 | 1099324.55 | hřeb na silnici | 221,090 | 221,089 | -0,001 | 221,090 | 0,001 | 0,000 | 221,064 | -0,026 | -0,026 | 221,062 | -0,001 | -0,028 |
| | NZ25 | 454021.79 | 1099279.32 | čep ve zdi haly | 221,508 | 221,508 | 0,000 | 221,506 | -0,002 | -0,002 | 221,480 | -0,026 | -0,028 | 221,478 | -0,001 | -0,030 |
| | Ge7-2 | 453691.00 | 1100092.00 | čep ve zdi školy | 222,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| měřené body - přímka P1 | P1-1 | 454022.23 | 1100090.89 | zabetonovaná trubka | 221,014 | 221,011 | -0,003 | 221,003 | -0,008 | -0,011 | 220,982 | -0,021 | -0,032 | 220,976 | -0,006 | -0,038 |
| | P1-2 | 454060.18 | 1100100.18 | čep ve zdi rod. domu | 221,118 | 221,115 | -0,003 | 221,108 | -0,007 | -0,010 | 221,086 | -0,022 | -0,032 | 221,079 | -0,007 | -0,039 |
| | P1-3 | 454177.11 | 1100052.08 | zabetonovaná trubka | 220,288 | 220,281 | -0,007 | 220,275 | -0,006 | -0,013 | 220,254 | -0,021 | -0,034 | 220,247 | -0,006 | -0,041 |
| | P1-4 | 454343.85 | 1100055.65 | čep ve zdi rod. domu | 221,398 | 221,391 | -0,007 | 221,387 | -0,004 | -0,011 | 221,361 | -0,026 | -0,037 | 221,355 | -0,007 | -0,043 |
| | P1-5 | 454400.61 | 1099959.34 | zabetonovaná trubka | 219,620 | 219,611 | -0,009 | 219,611 | 0,000 | -0,009 | 219,582 | -0,029 | -0,038 | 219,576 | -0,006 | -0,044 |
| | P1-6 | 454373.82 | 1099900.78 | čep ve zdi rod. domu | 220,572 | 220,558 | -0,014 | 220,559 | 0,001 | -0,013 | 220,533 | -0,026 | -0,039 | 220,529 | -0,004 | -0,043 |
| | P1-7 | 454489.98 | 1099937.44 | zabetonovaná trubka | 219,387 | 219,374 | -0,013 | 219,373 | -0,001 | -0,014 | 219,345 | -0,028 | -0,042 | 219,343 | -0,002 | -0,044 |
| | P1-8 | 454628.14 | 1099857.27 | zabetonovaná trubka | 218,943 | 218,928 | -0,015 | 218,937 | 0,009 | -0,006 | 218,899 | -0,038 | -0,044 | 218,902 | 0,003 | -0,041 |
| | P1-9 | 454800.38 | 1099804.31 | zabetonovaná trubka | 218,160 | 218,139 | -0,021 | 218,139 | 0,000 | -0,021 | 218,102 | -0,037 | -0,058 | 218,105 | 0,003 | -0,055 |
| | P1-10 | 454884.80 | 1099749.77 | zabetonovaná trubka | 219,893 | 219,864 | -0,029 | 219,867 | 0,003 | -0,026 | 219,829 | -0,038 | -0,064 | 219,827 | -0,002 | -0,066 |
| | P1-11 | 454959.61 | 1099671.97 | zabetonovaná trubka | 218,159 | 218,121 | -0,038 | 218,125 | 0,004 | -0,034 | 218,082 | -0,043 | -0,077 | 218,083 | 0,001 | -0,076 |
| měřené body - přímka P2 | P2-1 | 454040.16 | 1099383.12 | zabetonovaná trubka | 221,181 | 221,180 | -0,001 | 221,179 | -0,001 | -0,002 | 221,147 | -0,033 | -0,034 | 221,151 | 0,003 | -0,030 |
| | P2-2 | 454146.20 | 1099383.35 | zabetonovaná trubka | 219,657 | 219,652 | -0,005 | 219,654 | 0,002 | -0,003 | 219,623 | -0,029 | -0,034 | 219,628 | 0,004 | -0,029 |
| | P2-3 | 454232.87 | 1099348.31 | zabetonovaná trubka | 222,243 | 222,237 | -0,006 | 222,242 | 0,005 | -0,001 | 222,214 | -0,023 | -0,029 | 222,218 | 0,004 | -0,025 |
| | P2-4 | 454354.05 | 1099355.75 | zabetonovaná trubka | 221,085 | 221,076 | -0,009 | 221,075 | -0,001 | -0,010 | 221,045 | -0,031 | -0,040 | 221,045 | 0,000 | -0,040 |
| | P2-5 | 454446.27 | 1099371.36 | zabetonovaná trubka | 218,023 | 218,005 | -0,018 | 218,010 | 0,005 | -0,013 | 217,981 | -0,024 | -0,042 | 217,980 | -0,001 | -0,043 |
| | P2-6 | 454531.88 | 1099317.53 | zabetonovaná trubka | 217,701 | 217,685 | -0,016 | 217,686 | 0,001 | -0,015 | 217,657 | -0,028 | -0,044 | 217,656 | 0,000 | -0,045 |
| | P2-7 | 454684.79 | 1099268.08 | zabetonovaná trubka | 218,165 | 218,137 | -0,028 | 218,148 | 0,011 | -0,017 | 218,111 | -0,026 | -0,054 | 218,114 | 0,003 | -0,051 |
| | P2-8 | 454757.41 | 1099235.25 | zabetonovaná trubka | 217,898 | 217,870 | -0,028 | 217,882 | 0,012 | -0,016 | 217,843 | -0,027 | -0,055 | 217,846 | 0,002 | -0,052 |
| | P2-9 | 454816.12 | 1099190.80 | zabetonovaná trubka | 217,581 | 217,550 | -0,031 | 217,560 | 0,010 | -0,021 | 217,524 | -0,026 | -0,057 | 217,525 | 0,001 | -0,056 |
| | P2-10 | 454890.09 | 1099130.19 | zabetonovaná trubka | 217,028 | 216,996 | -0,032 | 217,009 | 0,013 | -0,019 | 216,968 | -0,028 | -0,060 | 216,972 | 0,005 | -0,056 |

| označení bodu | souřadnice S-JTSK | | poznámka | Měření č.6 - listopad 2018 | | | Měření č.7 - květen 2019 | | | Měření č.8 - listopad 2019 | | | Měření č.9 - květen 2020 | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | výška listopad 2018 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška květen 2019 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška listopad 2019 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška květen 2020 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | |
| | | | | H ₅ | H ₅ -H ₄ | H ₅ -H ₀ | H ₆ | H ₆ - H ₅ | H ₆ - H ₀ | H ₇ | H ₇ - H ₆ | H ₇ - H ₀ | H ₈ | H ₈ - H ₇ | H ₈ - H ₀ | |
| výchozí body | GZ10-29.3 | 453659.00 | 1099119.00 | čep ve zdi rod. domu | | | | | | | | | | | | |
| | GZ10-30 | 453486.00 | 1099306.00 | čep ve zdi rod. domu | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 |
| | 4001 | 453907.36 | 1099238.34 | hřeb na propustku | 221,371 | 0,000 | -0,027 | 221,368 | -0,003 | -0,030 | 221,368 | 0,000 | -0,030 | 221,369 | 0,001 | -0,029 |
| | 4002 | 454002.46 | 1099324.55 | hřeb na silnici | 221,062 | 0,000 | -0,028 | 221,061 | -0,001 | -0,029 | 221,061 | 0,000 | -0,029 | 221,062 | 0,001 | -0,028 |
| | NZ25 | 454021.79 | 1099279.32 | čep ve zdi haly | 221,480 | 0,002 | -0,028 | zastavěn | | | | | | | | |
| | Ge7-2 | 453691.00 | 1100092.00 | čep ve zdi školy | | | | | | | | | | | | |
| měřené body - přímka P1 | P1-1* | 454022.23 | 1100090.89 | zabetonovaná trubka | 220,976 | 0,000 | -0,038 | 220,976 | 0,000 | -0,038 | vykopán | | | | | |
| | P1-1.1 | 454020.76 | 1100084.65 | hřeb na silnici | | | | | | | | | 220,551 | | | |
| | P1-2 | 454060.18 | 1100100.18 | čep ve zdi rod. domu | 221,079 | 0,000 | -0,039 | 221,079 | 0,000 | -0,039 | 221,075 | -0,004 | -0,043 | 221,074 | -0,001 | -0,044 |
| | P1-3 | 454177.11 | 1100052.08 | zabetonovaná trubka | 220,246 | -0,001 | -0,042 | 220,243 | -0,003 | -0,045 | 220,221 | -0,022 | -0,067 | 220,221 | 0,000 | -0,067 |
| | P1-4 | 454343.85 | 1100055.65 | čep ve zdi rod. domu | 221,359 | 0,004 | -0,039 | 221,354 | -0,005 | -0,044 | 221,352 | -0,002 | -0,046 | 221,350 | -0,002 | -0,048 |
| | P1-5 | 454400.61 | 1099959.34 | zabetonovaná trubka | 219,577 | 0,001 | -0,043 | 219,572 | -0,005 | -0,048 | 219,554 | -0,018 | -0,066 | 219,552 | -0,002 | -0,068 |
| | P1-6 | 454373.82 | 1099900.78 | čep ve zdi rod. domu | 220,533 | 0,004 | -0,039 | 220,525 | -0,008 | -0,047 | 220,524 | -0,001 | -0,048 | 220,520 | -0,004 | -0,052 |
| | P1-7 | 454489.98 | 1099937.44 | zabetonovaná trubka | 219,346 | 0,003 | -0,041 | 219,339 | -0,007 | -0,048 | 219,336 | -0,003 | -0,051 | 219,335 | -0,001 | -0,052 |
| | P1-8 | 454628.14 | 1099857.27 | zabetonovaná trubka | 218,896 | -0,006 | -0,047 | 218,895 | -0,001 | -0,048 | 218,893 | -0,002 | -0,050 | 218,887 | -0,006 | -0,056 |
| | P1-9 | 454800.38 | 1099804.31 | zabetonovaná trubka | 218,127 | 0,022 | -0,033 | 218,101 | -0,026 | -0,059 | 218,098 | -0,003 | -0,062 | 218,090 | -0,008 | -0,070 |
| | P1-10 | 454884.80 | 1099749.77 | zabetonovaná trubka | 219,849 | 0,022 | -0,044 | 219,819 | -0,030 | -0,074 | 219,817 | -0,002 | -0,076 | 219,809 | -0,008 | -0,084 |
| P1-11 | 454959.61 | 1099671.97 | zabetonovaná trubka | 218,100 | 0,017 | -0,059 | 218,073 | -0,027 | -0,086 | 218,069 | -0,004 | -0,090 | 218,062 | -0,007 | -0,097 | |
| měřené body - přímka P2 | P2-1 | 454040.16 | 1099383.12 | zabetonovaná trubka | 221,143 | -0,008 | -0,038 | 221,142 | -0,001 | -0,039 | 221,139 | -0,003 | -0,042 | 221,138 | -0,001 | -0,043 |
| | P2-2 | 454146.20 | 1099383.35 | zabetonovaná trubka | 219,624 | -0,004 | -0,033 | 219,623 | -0,001 | -0,034 | 219,621 | -0,002 | -0,036 | 219,619 | -0,002 | -0,038 |
| | P2-3 | 454232.87 | 1099348.31 | zabetonovaná trubka | 222,219 | 0,001 | -0,024 | 222,217 | -0,002 | -0,026 | 222,216 | -0,001 | -0,027 | 222,213 | -0,003 | -0,030 |
| | P2-4 | 454354.05 | 1099355.75 | zabetonovaná trubka | 221,045 | 0,000 | -0,040 | 221,045 | 0,000 | -0,040 | 221,043 | -0,002 | -0,042 | 221,039 | -0,004 | -0,046 |
| | P2-5 | 454446.27 | 1099371.36 | zabetonovaná trubka | 217,978 | -0,002 | -0,045 | 217,981 | 0,003 | -0,042 | 217,976 | -0,005 | -0,047 | 217,972 | -0,004 | -0,051 |
| | P2-6 | 454531.88 | 1099317.53 | zabetonovaná trubka | 217,658 | 0,002 | -0,043 | 217,656 | -0,002 | -0,045 | 217,651 | -0,005 | -0,050 | 217,650 | -0,001 | -0,051 |
| | P2-7 | 454684.79 | 1099268.08 | zabetonovaná trubka | 218,133 | 0,019 | -0,032 | 218,110 | -0,023 | -0,055 | 218,107 | -0,003 | -0,058 | 218,100 | -0,007 | -0,065 |
| | P2-8 | 454757.41 | 1099235.25 | zabetonovaná trubka | 217,868 | 0,022 | -0,030 | 217,844 | -0,024 | -0,054 | 217,842 | -0,002 | -0,056 | 217,833 | -0,009 | -0,065 |
| | P2-9 | 454816.12 | 1099190.80 | zabetonovaná trubka | 217,546 | 0,021 | -0,035 | 217,521 | -0,025 | -0,060 | 217,516 | -0,005 | -0,065 | 217,510 | -0,006 | -0,071 |
| | P2-10 | 454890.09 | 1099130.19 | zabetonovaná trubka | 216,993 | 0,021 | -0,035 | 216,970 | -0,023 | -0,058 | 216,961 | -0,009 | -0,067 | 216,955 | -0,006 | -0,073 |

| označení bodu | souřadnice S-JTSK | | poznámka | Měření č.10 - listopad 2020 | | | Měření č.11 - květen 2021 | | | Měření č.12 - listopad 2021 | | | Měření č.13 - červen 2022 | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | výška listopad 2020 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška květen 2021 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška listopad 2021 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška červen 2022 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | |
| | Y | X | | H ₉ | H ₉ -H ₈ | H ₉ -H ₀ | H ₁₀ | H ₁₀ -H ₉ | H ₁₀ -H ₀ | H ₁₁ | H ₁₁ -H ₁₀ | H ₁₁ -H ₀ | H ₁₂ | H ₁₂ -H ₁₁ | H ₁₂ -H ₀ | |
| výchozí body | GZ10-29.3 | 453659.00 | 1099119.00 | čep ve zdi rod. domu | | | | | | | | | | | | |
| | GZ10-30 | 453486.00 | 1099306.00 | čep ve zdi rod. domu | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 |
| | 4001 | 453907.36 | 1099238.34 | hřeb na propustku | 221,370 | 0,001 | -0,028 | 221,369 | -0,001 | -0,029 | 221,367 | -0,002 | -0,031 | 221,366 | -0,001 | -0,032 |
| | 4002 | 454002.46 | 1099324.55 | hřeb na silnici | 221,062 | 0,000 | -0,028 | 221,061 | -0,001 | -0,029 | 221,061 | 0,000 | -0,029 | 221,062 | 0,001 | -0,028 |
| | NZ25 | 454021.79 | 1099279.32 | čep ve zdi haly | | | | | | | | | | | | |
| | Ge7-2 | 453691.00 | 1100092.00 | čep ve zdi školy | | | | | | | | | | | | |
| měřené body - přímká P1 | P1-1* | 454022.23 | 1100090.89 | zabetonovaná trubka | | | | | | | | | | | | |
| | P1-1.1 | 454020.76 | 1100084.65 | hřeb na silnici | 220,550 | -0,001 | -0,001 | 220,547 | -0,003 | -0,004 | 220,549 | 0,002 | -0,002 | 220,549 | 0,000 | -0,002 |
| | P1-2 | 454060.18 | 1100100.18 | čep ve zdi rod. domu | 221,071 | -0,003 | -0,047 | 221,071 | 0,000 | -0,047 | 221,073 | 0,002 | -0,045 | 221,072 | -0,001 | -0,046 |
| | P1-3* | 454177.11 | 1100052.08 | zabetonovaná trubka | 220,216 | -0,005 | -0,072 | 220,215 | -0,001 | -0,073 | 220,215 | 0,000 | -0,073 | 220,168 | -0,047 | -0,120 |
| | P1-4 | 454343.85 | 1100055.65 | čep ve zdi rod. domu | 221,347 | -0,003 | -0,051 | 221,347 | 0,000 | -0,051 | 221,350 | 0,003 | -0,048 | 221,350 | 0,000 | -0,048 |
| | P1-5* | 454400.61 | 1099959.34 | zabetonovaná trubka | 219,530 | -0,022 | -0,090 | 219,526 | -0,004 | -0,094 | 219,511 | -0,015 | -0,109 | 219,500 | -0,011 | -0,120 |
| | P1-6 | 454373.82 | 1099900.78 | čep ve zdi rod. domu | 220,522 | 0,002 | -0,050 | 220,517 | -0,005 | -0,055 | 220,520 | 0,003 | -0,052 | 220,521 | 0,001 | -0,051 |
| | P1-7 | 454489.98 | 1099937.44 | zabetonovaná trubka | 219,333 | -0,002 | -0,054 | 219,330 | -0,003 | -0,057 | 219,331 | 0,001 | -0,056 | 219,333 | 0,002 | -0,054 |
| | P1-8 | 454628.14 | 1099857.27 | zabetonovaná trubka | 218,889 | 0,002 | -0,054 | 218,881 | -0,008 | -0,062 | 218,884 | 0,003 | -0,059 | 218,884 | 0,000 | -0,059 |
| | P1-9 | 454800.38 | 1099804.31 | zabetonovaná trubka | 218,090 | 0,000 | -0,070 | 218,087 | -0,003 | -0,073 | 218,087 | 0,000 | -0,073 | 218,089 | 0,002 | -0,071 |
| | P1-10 | 454884.80 | 1099749.77 | zabetonovaná trubka | 219,814 | 0,005 | -0,079 | 219,809 | -0,005 | -0,084 | 219,812 | 0,003 | -0,081 | 219,813 | 0,001 | -0,080 |
| P1-11 | 454959.61 | 1099671.97 | zabetonovaná trubka | 218,062 | 0,000 | -0,097 | 218,057 | -0,005 | -0,102 | 218,062 | 0,005 | -0,097 | 218,062 | 0,000 | -0,097 | |
| měřené body - přímká P2 | P2-1 | 454040.16 | 1099383.12 | zabetonovaná trubka | 221,138 | 0,000 | -0,043 | 221,137 | -0,001 | -0,044 | 221,135 | -0,002 | -0,046 | 221,135 | 0,000 | -0,046 |
| | P2-2 | 454146.20 | 1099383.35 | zabetonovaná trubka | 219,620 | 0,001 | -0,037 | 219,619 | -0,001 | -0,038 | 219,619 | 0,000 | -0,038 | 219,618 | -0,001 | -0,039 |
| | P2-3 | 454232.87 | 1099348.31 | zabetonovaná trubka | 222,215 | 0,002 | -0,028 | 222,212 | -0,003 | -0,031 | 222,213 | 0,001 | -0,030 | 222,211 | -0,002 | -0,032 |
| | P2-4 | 454354.05 | 1099355.75 | zabetonovaná trubka | 221,041 | 0,002 | -0,044 | 221,039 | -0,002 | -0,046 | 221,039 | 0,000 | -0,046 | 221,040 | 0,001 | -0,045 |
| | P2-5 | 454446.27 | 1099371.36 | zabetonovaná trubka | 217,972 | 0,000 | -0,051 | 217,964 | -0,008 | -0,059 | 217,963 | -0,001 | -0,060 | 217,963 | 0,000 | -0,060 |
| | P2-6 | 454531.88 | 1099317.53 | zabetonovaná trubka | 217,651 | 0,001 | -0,050 | 217,649 | -0,002 | -0,052 | 217,648 | 0,000 | -0,053 | 217,647 | -0,001 | -0,054 |
| | P2-7 | 454684.79 | 1099268.08 | zabetonovaná trubka | 218,105 | 0,005 | -0,060 | 218,102 | -0,003 | -0,063 | 218,107 | 0,005 | -0,058 | 218,105 | -0,002 | -0,060 |
| | P2-8 | 454757.41 | 1099235.25 | zabetonovaná trubka | 217,836 | 0,003 | -0,062 | 217,833 | -0,003 | -0,065 | 217,840 | 0,007 | -0,058 | 217,838 | -0,002 | -0,060 |
| | P2-9 | 454816.12 | 1099190.80 | zabetonovaná trubka | 217,513 | 0,003 | -0,068 | 217,507 | -0,006 | -0,074 | 217,514 | 0,007 | -0,067 | 217,512 | -0,002 | -0,069 |
| | P2-10 | 454890.09 | 1099130.19 | zabetonovaná trubka | 216,958 | 0,003 | -0,070 | 216,955 | -0,003 | -0,073 | 216,960 | 0,005 | -0,068 | 216,960 | 0,000 | -0,068 |

*Body poškozené zemědělskou technikou

| označení bodu | souřadnice S-JTSK | | poznámka | Měření č.14 - prosinec 2022 | | | Měření č.15 -květen 2023 | | | Měření č.16 -listopad 2023 | | | Měření č.17 -červen 2024 | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | výška prosinec 2022 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška květen 2023 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška listopad 2023 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | výška červen 2024 | rozdíl | rozdíl oproti výchozí výšce | |
| | | | | H ₁₃ | H ₁₃ -H ₁₂ | H ₁₃ -H ₀ | H ₁₄ | H ₁₄ -H ₁₃ | H ₁₄ -H ₀ | H ₁₅ | H ₁₅ -H ₁₄ | H ₁₅ -H ₀ | H ₁₆ | H ₁₆ -H ₁₅ | H ₁₆ -H ₀ | |
| výchozí body | GZ10-29.3 | 453659.00 | 1099119.00 | čep ve zdi rod. domu | | | | | | | | | | | | |
| | GZ10-30 | 453486.00 | 1099306.00 | čep ve zdi rod. domu | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,724 | 0,000 | -0,024 | 221,716 | -0,008 | -0,032 | 221,710 | -0,006 | -0,038 |
| | 4001 | 453907.36 | 1099238.34 | hřeb na propustku | 221,364 | -0,002 | -0,034 | 221,364 | 0,000 | -0,034 | 221,356 | -0,008 | -0,042 | 221,350 | -0,006 | -0,048 |
| | 4002 | 454002.46 | 1099324.55 | hřeb na silnici | 221,061 | -0,001 | -0,029 | 221,059 | -0,002 | -0,031 | 221,052 | -0,007 | -0,038 | 221,045 | -0,007 | -0,045 |
| | NZ25 | 454021.79 | 1099279.32 | čep ve zdi haly | | | | | | | | | | | | |
| | Ge7-2 | 453691.00 | 1100092.00 | čep ve zdi školy | | | | | | | | | | | | |
| měřené body - přímka P1 | P1-1* | 454022.23 | 1100090.89 | zabetonovaná trubka | | | | | | | | | | | | |
| | P1-1.1 | 454020.76 | 1100084.65 | hřeb na silnici | 220,548 | -0,001 | -0,003 | 220,547 | -0,001 | -0,004 | 220,540 | -0,007 | -0,011 | 220,532 | -0,008 | -0,019 |
| | P1-2 | 454060.18 | 1100100.18 | čep ve zdi rod. domu | 221,071 | -0,001 | -0,047 | 221,072 | 0,001 | -0,046 | 221,065 | -0,007 | -0,053 | 221,057 | -0,008 | -0,061 |
| | P1-3* | 454177.11 | 1100052.08 | zabetonovaná trubka | 220,165 | -0,003 | -0,123 | 220,165 | 0,000 | -0,123 | 220,156 | -0,009 | -0,132 | 220,149 | -0,007 | -0,139 |
| | P1-4 | 454343.85 | 1100055.65 | čep ve zdi rod. domu | 221,348 | -0,002 | -0,050 | 221,348 | 0,000 | -0,050 | 221,342 | -0,006 | -0,056 | 221,334 | -0,008 | -0,064 |
| | P1-5* | 454400.61 | 1099959.34 | zabetonovaná trubka | 219,500 | 0,000 | -0,120 | 219,499 | -0,001 | -0,121 | 219,492 | -0,007 | -0,128 | 219,484 | -0,008 | -0,136 |
| | P1-6 | 454373.82 | 1099900.78 | čep ve zdi rod. domu | 220,520 | -0,001 | -0,052 | 220,520 | 0,000 | -0,052 | 220,512 | -0,008 | -0,060 | 220,505 | -0,007 | -0,067 |
| | P1-7 | 454489.98 | 1099937.44 | zabetonovaná trubka | 219,331 | -0,002 | -0,056 | 219,331 | 0,000 | -0,056 | 219,324 | -0,007 | -0,063 | 219,315 | -0,009 | -0,072 |
| | P1-8 | 454628.14 | 1099857.27 | zabetonovaná trubka | 218,883 | -0,001 | -0,060 | 218,882 | -0,001 | -0,061 | 218,876 | -0,006 | -0,067 | 218,867 | -0,009 | -0,076 |
| | P1-9 | 454800.38 | 1099804.31 | zabetonovaná trubka | 218,086 | -0,003 | -0,074 | 218,084 | -0,002 | -0,076 | 218,078 | -0,006 | -0,082 | 218,069 | -0,009 | -0,091 |
| | P1-10 | 454884.80 | 1099749.77 | zabetonovaná trubka | 219,811 | -0,002 | -0,082 | 219,809 | -0,002 | -0,084 | 219,803 | -0,006 | -0,090 | 219,795 | -0,008 | -0,098 |
| P1-11 | 454959.61 | 1099671.97 | zabetonovaná trubka | 218,061 | -0,001 | -0,098 | 218,059 | -0,002 | -0,100 | 218,053 | -0,006 | -0,106 | 218,046 | -0,007 | -0,113 | |
| měřené body - přímka P2 | P2-1 | 454040.16 | 1099383.12 | zabetonovaná trubka | 221,133 | -0,002 | -0,048 | 221,132 | -0,001 | -0,049 | 221,126 | -0,006 | -0,055 | 221,117 | -0,009 | -0,064 |
| | P2-2 | 454146.20 | 1099383.35 | zabetonovaná trubka | 219,617 | -0,001 | -0,040 | 219,616 | -0,001 | -0,041 | 219,608 | -0,008 | -0,049 | 219,600 | -0,008 | -0,057 |
| | P2-3 | 454232.87 | 1099348.31 | zabetonovaná trubka | 222,209 | -0,002 | -0,034 | 222,206 | -0,003 | -0,037 | 222,197 | -0,009 | -0,046 | 222,190 | -0,007 | -0,053 |
| | P2-4 | 454354.05 | 1099355.75 | zabetonovaná trubka | 221,037 | -0,003 | -0,048 | 221,036 | -0,001 | -0,049 | 221,028 | -0,008 | -0,057 | 221,019 | -0,009 | -0,066 |
| | P2-5 | 454446.27 | 1099371.36 | zabetonovaná trubka | 217,961 | -0,002 | -0,062 | 217,960 | -0,001 | -0,063 | 217,954 | -0,006 | -0,069 | 217,945 | -0,009 | -0,078 |
| | P2-6 | 454531.88 | 1099317.53 | zabetonovaná trubka | 217,646 | -0,001 | -0,055 | 217,644 | -0,002 | -0,057 | 217,636 | -0,008 | -0,065 | 217,628 | -0,008 | -0,073 |
| | P2-7 | 454684.79 | 1099268.08 | zabetonovaná trubka | 218,104 | -0,001 | -0,061 | 218,103 | -0,001 | -0,062 | 218,096 | -0,007 | -0,069 | 218,087 | -0,009 | -0,078 |
| | P2-8 | 454757.41 | 1099235.25 | zabetonovaná trubka | 217,837 | -0,001 | -0,061 | 217,836 | -0,001 | -0,062 | 217,829 | -0,007 | -0,069 | 217,820 | -0,009 | -0,078 |
| | P2-9 | 454816.12 | 1099190.80 | zabetonovaná trubka | 217,511 | -0,001 | -0,070 | 217,509 | -0,002 | -0,072 | 217,503 | -0,006 | -0,078 | 217,494 | -0,009 | -0,087 |
| | P2-10 | 454890.09 | 1099130.19 | zabetonovaná trubka | 216,958 | -0,002 | -0,070 | 216,956 | -0,002 | -0,072 | 216,950 | -0,006 | -0,078 | 216,942 | -0,008 | -0,086 |

*Body poškozené zemědělskou technikou

Zaměření a výpočty provedl:

Ing. Pavel Makovec

19.06.2024