DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem, 2026-10-26

Sanace v Hustopečích nad Bečvou pokračuje bez přerušení. Druhou etapu provede společnost DEKONTA

Státní podnik DIAMO připravil a zahájil druhou etapu sanace území zasaženého havárií vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Ve veřejné zakázce uspěla společnost DEKONTA, která na místě pracuje už od začátku sanace. Po vyřešení námitek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podepsalo DIAMO 22. října 2026 smlouvu na pokračování prací. Druhá etapa navázala na první bez přerušení a potrvá 17 měsíců.

Do veřejné zakázky na druhou etapu sanace se přihlásili dva uchazeči. Vítězem se stala společnost DEKONTA, a. s., která díky dosavadnímu působení v lokalitě dobře zná rozsah kontaminace i použitá sanační opatření. Cena zakázky činí **316 599 560,50 Kč bez DPH.**

Uzavření smlouvy předcházelo řízení u ÚOHS, na který se obrátil jeden z neúspěšných uchazečů. Po vyřešení námitek již nic nebránilo podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem. První etapa sanace skončila 22. října a hned následující den na ni navázala etapa druhá. Nezávislý odborný dohled a monitoring zajistí společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Od zahájení sanačních prací se z kontaminovaného území podařilo odstranit přibližně 182 tun benzenu. Hlavním úkolem následujících měsíců bude pokračovat v jeho odstraňování z půdy a podzemních vod a postupně snižovat znečištění zasaženého území.

„Zásadní roli při ochraně okolí nadále hraje štětová stěna, která pomáhá zabránit šíření kontaminace směrem k okolním štěrkovnám a řece Bečvě. Uvnitř zabezpečeného území pokračuje čerpání kontaminovaných podzemních vod. Z nich se benzen odstraňuje pomocí filtrů s aktivním uhlím. Další metody pomáhají odbourávat znečištění přímo v půdě a podzemních vodách," **říká Pavel Vostarek, projektový manažer státního podniku DIAMO.**

„Pro naši společnost je pokračování v realizaci sanačních prací v rámci II. etapy další velkou výzvou. K dosavadně náročnému úkolu přibudou další aktivity, především sanace nesaturované zóny zahrnující atmogeochemický doprůzkum, venting a odtěžbu kontaminovaných zemin z prostoru tehdejšího rozlivu benzenu, spojenou s železničním transportem nebezpečných odpadů do místa zpracování a konečného odstranění," **uvádí Jan Vaněk, člen představenstva společnosti DEKONTA.**

„Z pohledu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je zahájení II. etapy sanace dalším důležitým krokem. Po opatřeních zaměřených zejména na omezení šíření kontaminace a ochranu podzemních a povrchových vod přichází fáze intenzivnějších zásahů přímo v kontaminovaném horninovém prostředí. Právě odstranění zbytkové kontaminace a omezení

další migrace benzenu považujeme v této etapě za zásadní. ČIŽP bude pokračování sanačních prací v rámci svých kompetencí nadále sledovat," **dodává David Petr, ředitel Oblastního inspektorátu Olomouc ČIŽP,** který má řešení situace v Hustopečích nad Bečvou za inspekci ve své působnosti.

DIAMO pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu podzemních a povrchových vod i ovzduší. Výsledky monitoringu potvrzují účinnost dosavadních opatření a umožňují průběžně upravovat jednotlivé sanační postupy podle aktuální situace.

Druhá etapa sanace bude pokračovat podle schváleného harmonogramu. Jejím cílem je dále snížit množství benzenu v zasaženém území a omezit dlouhodobá rizika pro životní prostředí.