**SILNICE č.III/4687** (nadjezd - silnice na Č. Těšín)

| | leden 05 | říjen 2024 | | | duben 2025 | | | říjen 2025 | | | duben 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.měření | 43.měření | | | 44.měření | | | 45.měření | | | 46.měření | | |
| BOD | výška | výška | Vn,n-1 | Vn,1 | výška | Vn,n-1 | Vn,1 | výška | Vn,n-1 | Vn,1 | výška | Vn,n-1 | Vn,1 |
| | m | m | mm | mm | m | mm | mm | m | mm | mm | m | mm | mm |
| 0 m | 240,705 | 239,217 | -23 | -1488 | 239,209 | -8 | -1496 | 239,200 | -9 | -1505 | 239,195 | -5 | -1510 |
| 100 m | 237,031 | 234,949 | -23 | -2082 | 234,944 | -5 | -2087 | 234,936 | -8 | -2095 | 234,932 | -4 | -2099 |
| 200 m | 232,901 | 230,384 | -20 | -2517 | 230,379 | -5 | -2522 | 230,372 | -7 | -2529 | 230,368 | -4 | -2533 |
| 300 m | 231,867 | 229,808 | -20 | -2059 | 229,804 | -4 | -2063 | 229,797 | -7 | -2070 | 229,793 | -4 | -2074 |
| 400 m | 231,297 | 229,872 | -11 | -1425 | 229,866 | -6 | -1431 | 229,860 | -6 | -1437 | 229,857 | -3 | -1440 |
| 500 m | 230,963 | 229,922 | -19 | -1041 | 229,915 | -7 | -1048 | 229,909 | -6 | -1054 | 229,906 | -3 | -1057 |
| 600 m | 230,467 | zničen | | | 231,394 | | | 231,387 | -7 | | 231,384 | -3 | |
| 700 m | 229,729 | zničen | | | 229,126 | | | 229,126 | | | 229,126 | | |
| 800 m | 229,845 | 229,244 | -20 | -601 | 229,238 | -6 | -607 | 229,231 | -7 | -614 | 229,227 | -4 | -618 |
| 900 m | 229,961 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| 1000 m | 230,735 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| 1100 m | 232,237 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| 1200m | 234,185 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| 1300m | 236,328 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| 1370m | 236,083 | zničen | | | zničen | | | zničen | | | zničen | | |
| Propust | 230,398 | 229,591 | -20 | -807 | 229,585 | -6 | -813 | 229,578 | -7 | -820 | 229,574 | -4 | -824 |
| Hladina | 228,493 | 227,820 | -650 | -673 | 227,820 | 0 | -673 | 227,860 | 40 | -633 | 227,790 | -70 | -703 |

Výškový systém : Bpv

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zaměřil: | Ing. Makovec Pavel | Ing. Makovec Pavel | Ing. Makovec Pavel | Ing. Makovec Pavel |
| | 21.10.2024 | 7.4.2025 | 8.10.2025 | 17.4.2026 |