Trasa 3 - Měření pod Ujalou

Mapa	Bod	S-JTSK Y	S-JTSK X	Referenční měření		XI / 2025	XI / 2025 - V / 2025 (mm)	XI / 2025 - REF (mm)	V / 2026	V / 2026 - XI / 2025 (mm)	V / 2026 - REF (mm)
1	19.3	455983,98	1099601,75	V / 2013	222,3294	zničen			zničen		
2	12	455727,32	1099053,57	VI / 2010	233,7746	233,0419	-6,3	-732,7	233,0370	-4,9	-737,6
3	11.1	455684,42	1098991,31	X / 2011	230,1739	229,7001	-6,1	-473,8	229,6949	-5,2	-479,0
4	N03	455638,28	1098898,17	VII / 2014	225,1581	zničen			zničen		
4.1	N03x			VI / 2023	224,9913	224,9531	-6,2	-38,2	224,9481	-5,0	-43,2
5	N05	455577,30	1098672,39	VII / 2014	219,6353	219,4825	-6,7	-152,8	219,4780	-4,5	-157,3
6	5	455526,84	1098567,10	VI / 2010	216,1907	216,0038	-7,2	-186,9	215,9997	-4,1	-191,0
7	N06	455499,74	1098412,25	VII / 2014	215,6291	215,5151	-7,1	-114,0	215,5110	-4,1	-118,1
8	N07	455532,99	1098309,07	VII / 2014	217,3908	217,2860	-7,3	-104,8	217,2820	-4,0	-108,8
9	čp1185	455547,48	1098231,93	VI / 2015	217,9228	217,8421	-7,1	-80,7	217,8375	-4,6	-85,3
10	čp1149	455560,17	1098191,75	IV / 2007	218,1132	218,4902	-7,7	377,0	218,4860	-4,2	372,8
11	E	455576,43	1098106,63	IV / 2007	216,5453	216,4213	-8,0	-124,0	216,4170	-4,3	-128,3
12	čp101	455596,79	1098084,98	IV / 2007	217,1434	217,0251	-6,8	-118,3	217,0195	-5,6	-123,9
13	D	455599,85	1098036,23	IV / 2007	216,0826	215,9638	-7,2	-118,8	215,9585	-5,3	-124,1
14	C	455607,84	1098010,57	IV / 2007	215,9333	215,8192	-7,5	-114,1	215,8140	-5,2	-119,3
15	propusť	455603,95	1097986,67	IV / 2007	214,1597	214,1933	-7,5	33,6	214,1882	-5,1	28,5
16	čp636	455656,11	1097994,90	IV / 2007	216,5322	216,4222	-7,8	-110,0	216,4171	-5,1	-115,1
17	čp854	455637,64	1097948,42	XI / 2014	216,3615	216,2991	-7,1	-62,4	216,2935	-5,6	-68,0
18	B	455674,61	1097924,12	IV / 2007	215,8336	215,7261	-7,8	-107,5	215,7213	-4,8	-112,3
19	čp695	455696,38	1097919,81	IX / 2009	216,2733	216,1686	-7,9	-104,7	216,1640	-4,6	-109,3
20	čp539.3	455689,87	1097864,48	XI / 2017	216,0174	215,9641	-8,1	-53,3	215,9598	-4,3	-57,6
21	A	455706,45	1097852,39	IV / 2007	215,6056	215,5000	-8,0	-105,6	215,4952	-4,8	-110,4
22	čp367	455777,44	1097814,67	XI / 2017	215,9310	215,8982	7,5	-32,8	215,8931	-5,1	-37,9
23	A+	455756,84	1097785,63	XI / 2014	215,6788	215,6208	-7,2	-58,0	215,6155	-5,3	-63,3

Trasa 1 - Severní oblast dolu ČSA (vybraná část trasy)

Mapa	Bod	S-JTSK Y	S-JTSK X	Referenční měření		XI / 2025	XI / 2025 - V / 2025 (mm)	XI / 2025 - REF (mm)	V / 2026	V / 2026 - XI / 2025 (mm)	V / 2026 - REF (mm)
16	V01	456162,35	1099296,20	V/2018	276,7063	276,5714	-7,5	-134,9	276,5663	-5,1	-140,0
17	V02	456052,89	1099216,45	V/2018	264,2883	264,1065	-7,9	-181,8	264,1017	-4,8	-186,6
18	V03	455965,48	1099135,56			zničen			zničen		
	V03x			V/2018	265,0234	zničen			zničen		
	V03xx			VI/2023	264,6895	264,6369	-8,6	-52,6	264,6320	-4,9	-57,5
19	V04	456024,10	1099058,06	V/2018	260,5601	260,4288	-8,2	-131,3	260,4238	-5,0	-136,3
20	V05	455968,56	1098960,63	V/2018	261,0445	260,9228	-8,9	-121,7	260,9182	-4,6	-126,3

Výškový systém: Bpv

Zaměření a výpočty provedl: Ing. Makovec Pavel Ing. Makovec Pavel

19.11.2025 19.5.2026