



Sanace ve Vikanticích se zdrží. DIAMO přistoupilo na odklad za přísných podmínek

Sanace nebezpečných kadmiových odpadů ve Vikanticích se oproti původnímu harmonogramu opozdí o tři měsíce. Firma AHV ekologický servis, která má na starosti jejich odvoz a zpracování, požádala o prodloužení kvůli problémům s ukládáním upravených odpadů. Státní podnik DIAMO žádosti vyhověl, ale stanovil přísné podmínky, které mají zajistit maximální kontrolu nad dalším průběhem likvidace. V dohodnutém dodatku ke smlouvě hraje klíčovou roli nezávislý supervizor i přesné termíny dalších kroků.

Odstraňování nebezpečných kadmiových odpadů z areálu ve Vikanticích na Šumpersku se oproti původnímu plánu zpozdí zhruba o tři měsíce. Dodavatelská firma AHV ekologický servis totiž narazila na problémy s ukládáním upravených (solidifikovaných) odpadů. Státní podnik DIAMO, který má sanaci na starosti, se rozhodl firmě vyhovět – ale jen pod podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě, který přináší výrazně přísnější dohled nad celým procesem.

„Zatím bylo odvezeno 21 kontejnerů, což je asi 123 tun odpadu. Pokud bychom smlouvu vypověděli, sanace by se mohla protáhnout na dlouhé měsíce. Proto jsme se rozhodli dát přednost dohodě, ale nastavili jsme jasná a přísná pravidla,“ vysvětluje František Toman, náměstek ředitele DIAMO pro ekologii a sanaci.

Dohoda počítá s tím, že:

- DIAMO si najme nezávislého supervizora, který bude mít právo sledovat všechny kroky při nakládání s odpady.
- Supervizor i zástupci DIAMO budou moci kontrolovat odběr a analýzu vzorků a celý proces zpracování.
- Celý projekt musí před podáním ke schválení ještě odsouhlasit DIAMO, s. p.
- AHV musí do 31. srpna 2025 předložit realizační projekt schválený Ministerstvem životního prostředí.
- Odvoz dalších kontejnerů může začít až po oficiálním schválení tohoto projektu a jeho předání podniku DIAMO.

Změna se dotkne i termínů. Odvoz všech 178 kontejnerů (celkem asi 1 250 tun odpadu) musí být dokončen nejpozději do 75 dnů po schválení projektu. Poslední termín pro kompletní odstranění odpadu a odevzdání závěrečné zprávy ale zůstává stejný – do konce letošního roku.

Pokud AHV projekt nedodá včas nebo poruší schválený postup, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a DIAMO od ní může okamžitě odstoupit.

„Chceme, aby se ekologická zátěž ve Vikanticích konečně odstranila. Dohoda s dodavatelem je teď nejrychlejší a nejsmysluplnější cesta, jak toho dosáhnout – bez dalších zbytečných průtahů, ale s maximální kontrolou,“ dodává Toman.

Sanace ve Vikanticích začala letos v květnu. Nebezpečný odpad zde zůstal od 80. let minulého století, kdy ho zde v kovových kontejnerech uložily tehdejší Rudné doly Jeseník.

Kontakt pro média

Tomáš Indrei

DIAMO, státní podnik
vedoucí odboru komunikace, tiskový mluvčí
press@diamo.cz
+ 420 702 017 224